



महालेखापरीक्षकको कार्यालय Office of the Auditor General

(प्रादेशिक लेखापरीक्षण प्रदेश नं.१ र २ महानिर्देशनालय)

डोरमुकाम, ताप्लेजुङ्ग
अ.छा.बे.

पत्र संख्या : २०७६/७७
च.नं. ४२

Phone: 4258174
4266034
4255707

A.G. Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal


मिति : २०७६/०६/०७

विषय : लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ।

श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू
मैवाखोला गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय,
ताप्लेजुङ्ग ।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार त्यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को विनियोजन/राजस्व/धरौटी/अन्य कारोबारको आर्थिक विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित कागजपत्र र विवरण परीक्षण गरी मिति २०७६/०६/०४ मा छलफल पश्चात् तयार गरिएको पाना १६ (सोह्र) को प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसैसाथ छ ।

कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणप्रतिको उत्तरदायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हो । लेखापरीक्षकको उत्तरदायित्व आर्थिक विवरण परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्नु हो । प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोराका सम्बन्धमा ३५ दिनभित्र फछ्यौट गरी सम्परीक्षण गराउनु हुनेछ । उक्त समयभित्र फछ्यौट गरी सम्परीक्षण नगराएमा वा सम्परीक्षण गराई बाँकी रहेका व्यहोराहरु समावेश गरी लेखाउत्तदायी अधिकृत/कार्यपालिका प्रमुखलाई जानकारी गराइने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।


२०७६/०६/१६

(जयराम घिमिरे)

निर्देशक

बोधार्थ तथा कार्यार्थ:

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं:- प्रतिवेदन संलग्न छ ।

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय,
ताप्लेजुङ्ग:- प्रतिवेदन संलग्न छ ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

परिचय : स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने उद्देश्यले यस गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु गाउँपालिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस नगरपालिका अर्न्तगत ६ वडा ३५ जना गाउँसभा सदस्य

आर्थिक वर्ष २०७५/७६	नाम	कार्यरत अवधि		वेरुजूरकम
		देखि	सम्म	
कार्यालय प्रमुख	प्रविण हाड योडहाड	२०७५/०४/०१	२०७५/५/३	२१२०३५०४.५२
	प्र.प्र.अ. श्री गणेश अधिकारी	२०७५/०५/०४	२०७६/०३/३२	
लेखा प्रमुख	ले.पा श्री विनोद कुमार मण्डल	२०७५/०४/०१	२०७६/०३/३२	

१३८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा ११ हजार ३७ जनसंख्या रहेको छ ।

स्थानीय संचित कोष : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोजिम गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र स्थानीय सरकार संचालनमा भएका व्ययहरु समावेश भएको आयव्यय हिसाब सहितको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को संचित कोषको संक्षिप्त अवस्था निम्न बमोजिम रहेको छ ।

सि.नं.	आवक्य			सि.नं.	व्ययवर्ग		
	विवरण	रकम	रकम		विवरण	रकम	रकम
१	गत वर्षको विनियोग		१७२५९७६९/५८	१	पुजिगत खर्च		१४३५८३६९/८०
	संचित कोष	१६२६२९८९/५८			बितीयसमाणीकरण	८२०००००/००	
	प्रकोप व्यवस्थापन कोष	५६००००/००			राजश्व वाडफाड	२०६६७३२२/००	
	कर्मचारी कल्याण कोष	२३५००/००			शसर्त अनुदान	१५३४८०१/७०	
	मर्मत सम्भारकोष	२३००००/००			प्रदेश सरकार बितीयसमाणीकरण	३३९४०००/००	
	धरोटी	१८३२८०/००			प्रदेश सरकार शसर्त अनुदान	१४७२४३५९/००	
२	आन्तरिक आम्दानी		२८२२४७१/००		प्रदेश सरकार नि.क्षेत्र विकास का.	४००००००/००	
	मालपोत	०/००			संघिय सरकार नि.क्षेत्र विकास का.	३५०००००/००	
	दस्तुर	२१५५४२१/००			मर्मत सम्भार कोष	३००००/००	
	बहाल कर	०/००		२	चालु खर्च		१२५३२०२५/४०
	व्यवसाय कर	०/००			राजश्व वाडफाड	२६३९९९१/८०	
	वेरुजूर टाखिला	६६६९५०/००			एल.जि.सि.डि.पी	३०५०००/००	
३	बाह्य श्रोत		२६४०५११२/७३३		समाजिक सुरक्षा	१५२२७२०/००	
	बितिय समानिकरण	८२०००००/००			प्रधानमन्त्रि स्वरोजगार	२४१४६४६/००	
	शसर्त अनुदान	९८९८०००/००			संचित बढा	३५८९६३२/०	
	संघिय साम्सद बिकास	३५०००००/००			ओषधि उपचार	५७०३२६/४०	
	एल जि सिडिपी	३०५०००/००			शसर्त अनुदान	७९९४४२१/००	
	प्रदेश सरकार शसर्त अनुदान	१५०००००/००			प्रकोप व्यवस्थापन	१०००००/००	
	प्रदेश सरकार बितियसमानिकरण	३३९४०००/००		३	पैसकी खर्च		०/००
	प्रदेश सरकार राजश्व वाडफाड	१०१८२०१/०३			चालु	०/००	
	प्रदेश सरकार साम्सद बिकास	४००००००/००			पुजिगत	०/००	
	मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङ	२३३८४०/९०		४	धरोटी		५०५०००/००
	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	१५२२७२०/००			धरोटी फिल्ट	५०५०००/००	
	जिल्ला समन्वय समिति	३५०००००/००			धरोटी सदरस्थाहा	०/००	
	संघिय राजश्व वाडफाड	३४३२८९४१/८०		५	मौज्दात		२००२६२४९/६३
	प्रधानमन्त्रि स्वरोजगार	२४१४६४६/००			संचित कोष	१५७४५६९/४६३	
	संचित बढा	३५८९६३२/०			मर्मत संभार कोष खाता	१००००००/००	
	ओषधि उपचार	५७०३२६/४०			धरोटी	७९७०५१/००	
४	विशेष कोषहरु		२००००००/००		प्रकोप व्यवस्थापन	४६००००/००	
	कर्मचारी कल्याण कोष	२००००००/००			कर्मचारी कल्याण कोष	२०२३५००/००	
५	धरोटी आम्दानी	१११८७५/१००	१११८७५/१००		नगद मौज्दात	०/००	
	मर्मत संभार कोष खाता		८०००००/००				
	अन्य आय		६८३०६२/१२				
	जम्मा		२८९४३५२०५/०३		जम्मा		२८९४३५२०५/०३

दफा नं.	भौ.नं., मिति र व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.	फछ्यौटको विवरण																																			
१.	बजेट पेश तथा पारित : स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई अषाढ १० गते भित्र पेश गरी १५ दिनभित्र छलफल सम्पन्न गरी आषाढ भित्र नै नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जस अनुसार उप-प्रमुख श्री कौशिला थक्लुङ लिम्बुले मिति २०७५/०३/३२ गते रु.२३ करोड ९९ लाख १४ हजार ७ सय(प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान, निर्वाचन क्षेत्र विकास, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम र अर्थ बजेट बाहेक)को बजेट गाउँ सभा समक्ष पेश गर्नु भएकोमा सोही मिति बजेट पारित गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको छ। त्यसैले तोकिएको समयमा आय र व्ययको अनुमान पेश गरी पारित गर्ने र अख्तियारी दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ।																																					
२.	पूर्वाधार तर्फको क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति : गाउँ सभाबाट पारित वित्तीय समानीकरण पूर्वाधार तर्फको क्षेत्रगत कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापनको स्थिति देहाय बमोजिम रहेको छ। <table><tr><th>क्र.स</th><th>क्षेत्र</th><th>बजेट</th><th>खर्च</th><th>कुल खर्चमा विषयगत खर्च %</th></tr><tr><td>१</td><td>सडक</td><td>५५८५००००</td><td>५३४९०६२४</td><td>३७.२७</td></tr><tr><td>२</td><td>भवन निर्माण</td><td>३०००००००</td><td>२९९७२७७७</td><td>२०.३२</td></tr><tr><td>३</td><td>खानेपानी</td><td>२५०००००</td><td>२४८३०००</td><td>०.६६</td></tr><tr><td>४</td><td>विद्युत</td><td>१३५००००</td><td>९५००००</td><td>१.७३</td></tr><tr><td>५</td><td>अन्य सार्वजनिक निर्माण</td><td>६६६२९३७७</td><td>५७४५७२९७</td><td>४०.०२</td></tr><tr><td colspan="2">जम्मा</td><td>१५६३२९३७७</td><td>१४३५५३६९८</td><td>१००</td></tr></table> उपरोक्त विवरण अनुसार गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार तर्फको बजेटबाट सार्वजनिक सडक निर्माण, भवन निर्माण, खानेपानी योजना, विद्युत र अन्यमा क्रमशः ३७.२७%, २०.३२%, ०.६६%, १.७३% र ४०.०२% बजेट व्यवस्था गरी खर्च गरेको देखिन्छ।	क्र.स	क्षेत्र	बजेट	खर्च	कुल खर्चमा विषयगत खर्च %	१	सडक	५५८५००००	५३४९०६२४	३७.२७	२	भवन निर्माण	३०००००००	२९९७२७७७	२०.३२	३	खानेपानी	२५०००००	२४८३०००	०.६६	४	विद्युत	१३५००००	९५००००	१.७३	५	अन्य सार्वजनिक निर्माण	६६६२९३७७	५७४५७२९७	४०.०२	जम्मा		१५६३२९३७७	१४३५५३६९८	१००		
क्र.स	क्षेत्र	बजेट	खर्च	कुल खर्चमा विषयगत खर्च %																																		
१	सडक	५५८५००००	५३४९०६२४	३७.२७																																		
२	भवन निर्माण	३०००००००	२९९७२७७७	२०.३२																																		
३	खानेपानी	२५०००००	२४८३०००	०.६६																																		
४	विद्युत	१३५००००	९५००००	१.७३																																		
५	अन्य सार्वजनिक निर्माण	६६६२९३७७	५७४५७२९७	४०.०२																																		
जम्मा		१५६३२९३७७	१४३५५३६९८	१००																																		
३.	कानून निर्माण र कार्यान्वयन : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही आवश्यकता अनुसार नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ। जस अनुसार गाउँपालिकाले ६ ऐन, २ नियम र ३ निर्देशिका गरी जम्मा ९ कानूनहरु स्वीकृत गरेकोमा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्।																																					
४.	आन्तरिक नियन्त्रण : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमित र दक्षतापूर्ण ढंगबाट सम्पादन गर्न र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनिय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ-आफ्नो कामको प्रकृती अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोराहरु देहाय बमोजिम छन्। - गाउँपालिकाले तोकिए बमोजिम पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गरेको छैन। - गाउँपालिकाको वडा कार्यालय र विषयगत शाखामा छुट्टा छुट्टै जिन्सी खाता राखेको र जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण समेत नबनेको अवस्थामा जिन्सी सामानको हिनामिना र चुहावट हुन सक्ने स्थिति देखिएको। - सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम कार्यालयले खरिद गुरु योजना तयार नगरी खरिद कारवाही संचालन गरेको। - गाउँपालिकाले तोकिए बमोजिम Sub-National Treasury Regulatory																																					

७	प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम	४००००००		२०००००० ०	२००००००	२००००००		
	जम्मा	१४३५५३६९८	२५९९८६३	६०७३५१७४	८०२२६६६९	५४६५३००९		
	प्रतिशत	१००	१.८१	४२.३२	५५.८७	३८.०७		

प्रस्तुत विवरण अनुसार कार्यालयबाट तेस्रो चौमासिकमा ५५.८७ प्रतिशत र आषाढ महिनामा मात्र ३८.०७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । तेस्रो चौमासिक तथा आषाढ महिनामा बढी खर्च गर्दा जोखिमका क्षेत्रहरु बढ्न सक्ने, अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणमा कठिनाई हुने तथा कामको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिएकाले यस्तो अवस्थामा सुधार गरी खर्च प्रणालीलाई तोकिए बमोजिम व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ ।

८.	सशर्त अनुदान: सशर्त अनुदान रु.९८९८००० निकासा भई रु.९५२९२२२७ खर्च भई बाँकी रहेको रु.३६८७७७३ नेपाल सरकारको अनुदान फिर्ता नगरेकोले उक्त रकम सम्बन्धित बेरुजु खातामा दाखिला गर्नुपर्ने रु.	३६८७७७३	
९.	प्रदेश सशर्त अनुदान: प्रदेश नं.१ सरकारबाट हस्तान्तरित रकम रु.१९०००००० मध्ये रु.१८७२४३५९ मात्र खर्च भएकोले बाँकी रु.२०२६४१ रहेकोले उक्त रकम सम्बन्धित बेरुजु खातामा दाखिला गर्नुपर्ने रु.	२०२६४१	

ब.उ.शि.नं. ८०१४०२३ (वित्तीय सामानीकरण चालुतर्फ)																																						
१०.	परामर्श सेवा: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मको परामर्श सेवा सोभै वार्ताबाट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायलाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने तालिम गोष्ठी र सेमिनार जस्ता विषयमा मात्र सेवा लिनु परेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको परामर्श सेवामा सार्वजनिक निकायको प्रमुख आफैले र सोभन्दा माथि बीस लाख रुपैयाँसम्मको हकमा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृत लिइ ऐनको दफा ३७ को प्रतिकुल नहुने गरी सोभै वार्ताबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले निम्न अनुसार परामर्श सेवा वापत सोभै र सिलबन्दि खरिद प्रक्रियाबाट खरिद गरी रकमको भुक्तानी दिइएकोमा खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ बमोजिम लागत अनुमान तयार गरेको, नियम ६९ बमोजिम कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गरेको तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम प्रस्ताव दातासंग वार्ता गरेको साथै एक तह माथिको स्वीकृती नलिएकोले नियमित नदेखिएको रु. <table><tr><th>भौ.नं.र मिति</th><th>विवरण</th><th>काम</th><th>रकम</th></tr><tr><td>२६४/२०७६/३/२४</td><td>कम्पास इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्स</td><td>सडक डी.पी.आर.</td><td>४९४०९३</td></tr><tr><td>२६५/२०७६/३/२४</td><td>अन्जना इन्टरप्राइजेज एण्ड इन्जिनियरिङ</td><td>सडक डी.पी.आर.</td><td>४९७२००</td></tr><tr><td>२२४/२०७६/३/१८</td><td>हिमाली संरक्षण मञ्च</td><td>वातावरण अध्ययन</td><td>३३९०००</td></tr><tr><td>२६९/०७६/३/२४</td><td>आशिश सेल्स इन्ट अपार्टमेन्ट</td><td>भिलेज प्रोपाइल</td><td>७९९०००</td></tr><tr><td>२६९/०७६/३/२४</td><td>ट्रस्ट अफ इन्जिनियरिङ</td><td>(प्रदेश सरकार शसर्त अनुदानबाट रंगशालाको डी.पी.आर.</td><td>९९००००</td></tr><tr><td>६/२०७६/३/३०</td><td>हिमालयन समाजिक परामर्श केन्द्र (प्रा.लि)</td><td>वातावरण र उर्जाको डी.पी.आर.</td><td>२३०२३७.५०</td></tr><tr><td></td><td>जम्मा</td><td></td><td>३३३३५३०.५</td></tr></table>				भौ.नं.र मिति	विवरण	काम	रकम	२६४/२०७६/३/२४	कम्पास इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्स	सडक डी.पी.आर.	४९४०९३	२६५/२०७६/३/२४	अन्जना इन्टरप्राइजेज एण्ड इन्जिनियरिङ	सडक डी.पी.आर.	४९७२००	२२४/२०७६/३/१८	हिमाली संरक्षण मञ्च	वातावरण अध्ययन	३३९०००	२६९/०७६/३/२४	आशिश सेल्स इन्ट अपार्टमेन्ट	भिलेज प्रोपाइल	७९९०००	२६९/०७६/३/२४	ट्रस्ट अफ इन्जिनियरिङ	(प्रदेश सरकार शसर्त अनुदानबाट रंगशालाको डी.पी.आर.	९९००००	६/२०७६/३/३०	हिमालयन समाजिक परामर्श केन्द्र (प्रा.लि)	वातावरण र उर्जाको डी.पी.आर.	२३०२३७.५०		जम्मा		३३३३५३०.५	३३३३५३०.५	
भौ.नं.र मिति	विवरण	काम	रकम																																			
२६४/२०७६/३/२४	कम्पास इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्स	सडक डी.पी.आर.	४९४०९३																																			
२६५/२०७६/३/२४	अन्जना इन्टरप्राइजेज एण्ड इन्जिनियरिङ	सडक डी.पी.आर.	४९७२००																																			
२२४/२०७६/३/१८	हिमाली संरक्षण मञ्च	वातावरण अध्ययन	३३९०००																																			
२६९/०७६/३/२४	आशिश सेल्स इन्ट अपार्टमेन्ट	भिलेज प्रोपाइल	७९९०००																																			
२६९/०७६/३/२४	ट्रस्ट अफ इन्जिनियरिङ	(प्रदेश सरकार शसर्त अनुदानबाट रंगशालाको डी.पी.आर.	९९००००																																			
६/२०७६/३/३०	हिमालयन समाजिक परामर्श केन्द्र (प्रा.लि)	वातावरण र उर्जाको डी.पी.आर.	२३०२३७.५०																																			
	जम्मा		३३३३५३०.५																																			
११.	जिन्सी दाखिला: (क) भौ.नं.र मिति २७।१०७६।२५ साघु स्वास्थ्य चौकीलाई अफिस दराज टेबुल स्टील पर्दा जस्ता जिन्सी दाखिला प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु (ख) २३५।२०७६।३।१९ माडमाया खोला काठेपुल निर्माण कार्यक्रमको लागि रु ५००००० विनियोजित भई उपभोक्ता समितिले व्यहोर्ने रु. १३९५०० समेत लागत अनुमान रु. ६२४५००.४७ भई कार्य सम्पन्न रकम रु.६१४५२२.४९ देखियो । उक्त पुलको लागि पाथिभरा हार्डवेयर सेन्टर ताप्लेजुङबाट ग्याविन खरिद भएकोमा गुणस्तर परिक्षणको प्रमाण पेश नभएको रु				१०००००																																	
१२.	शिर्षक फरक पारी खर्च गरेको : भौ.नं.र मिति २३।२०७६।३।१९ स्वास्थ्य चौकी फाकुम्वालाई तालिम दै.भ.भता खर्च सार्वजनिक निर्माणबाट खर्च शिर्षकबाट लेखेको रु.				१०००००																																	

(Signature)

१३.	मर्मत: भौ.नं.र मिति १५।२०७६।३।१३ आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ बमोजिम कुनै मालसामान मर्मत गर्दा सो को लागत अनुमान तैयार गरि सोको मर्मत आदेश स्वीकृति गराई फेरिएका मालसामानबाट जिन्सी दाखिला गर्नुपर्नेमा स्वीच अन सोलुसनलाई मेशनरी औजार मर्मत गरेको रकम भुक्तानी भएकोमा लागत अनुमान फेरिएका सामानको जिन्सी दाखिला र मर्मत आदेश स्वीकृत प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु	२१५४६०																	
१४.	वडा कार्यालय सवारी साधन मर्मत: भौ.नं.र मिति १७।०७६।३।१३ वाट विभिन्न वडा कार्यालयको सवारी साधन मर्मत खर्च रु १९७४८० भुक्तानी भएकोमा उक्त वडाहरुको सवारी विवरण जिन्सी खाता पेश नभएकोले व्यक्तिगत प्रयोजनाको सवारी साधन मर्मत वा सरकारी मोटरसाइकल मर्मत नखुलेको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु	१९७४००																	
१५.	तलबी प्रतिवेदन पारीत नगरेको: निजामती सेवा नियमावली, २०५० को ७ ख(२) अनुसार जिल्ला स्थित कार्यलयका निजामती कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पाश नगराई तलब खुवाउन हुदैन भन्ने उल्लेख छ। गाउँपालिकाले यो वर्षमा तलबमा रु.१ करोड १९ लाख ४० हजार ३ सय १३ रुपैया र पैसा ५० खर्च लेखेकोमा सो नियमावलीको पालना गरेको देखिएन।																		
१६.	सामाजिक सुरक्षा कर: आयकर ऐन, २०५८ को अनुसुचि १ अनुसार १% सामाजिक सुरक्षा कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुलाई यो वर्ष रु.४७७०००० मासिक सुविधा बापत भुक्तानी गर्दा उक्त कर कट्टी नगरेकोले असुल हुनुपर्ने रु.	४७७००																	
ब.उ.शि.नं. ८०१४०२४ (वित्तीय समानीकरण पूँजीगततर्फ)																			
१७.	योजना छनौट र कार्यान्वयन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरि प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँसभाबाट स्वीकृत वार्षिक गाउँ विकास योजना २०७५/७६ को अध्ययन गर्दा गाउँपालिकाले स्वीकृत गरी सञ्चालन गरेको अधिकांश योजना न्यून बजेट भएका र लागत प्रभावी हुने किसिमले संचालन गरेको पाइएन। गाउँपालिकाले यस वर्ष संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन्। <table><tr><td>रु.१ लाख सम्म</td><td>रु.१ देखि २ लाख सम्म</td><td>रु.२ देखि ३ लाख सम्मका</td><td>रु.३ देखि ४ लाख सम्मका</td><td>रु.४ देखि ५ लाख सम्मका</td><td>रु.५ देखि १० लाख सम्मका</td><td>रु.१० लाख भन्दा बढिका</td><td>जम्मा</td></tr><tr><td>५६</td><td>६६</td><td>३४</td><td>२३</td><td>१३</td><td>१५</td><td>१२</td><td>२१९</td></tr></table> उपरोक्त विवरण अनुसार गाउँपालिकाले यस वर्ष रु.१२ हजार ५ सयदेखि रु.३१ लाख ३४ हजार ३ सय ७० सम्मका जम्मा २१९ वटा योजना संचालन गरेकोमा रु.५ लाख भन्दा मुनिका मात्र १९२ वटा योजनाहरु रहेका छन्। त्यसैले साना रकमका धेरै योजनाहरु संचालन गर्दा कार्यालयको जनशक्ति वर्षे भरि योजना व्यवस्थापनमा खटिनु पर्ने, संचालित योजनाबाट प्रतिफल भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा बढी खर्च भई लागत प्रवाही नहुने तथा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर पर्ने अवस्था तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ।	रु.१ लाख सम्म	रु.१ देखि २ लाख सम्म	रु.२ देखि ३ लाख सम्मका	रु.३ देखि ४ लाख सम्मका	रु.४ देखि ५ लाख सम्मका	रु.५ देखि १० लाख सम्मका	रु.१० लाख भन्दा बढिका	जम्मा	५६	६६	३४	२३	१३	१५	१२	२१९		
रु.१ लाख सम्म	रु.१ देखि २ लाख सम्म	रु.२ देखि ३ लाख सम्मका	रु.३ देखि ४ लाख सम्मका	रु.४ देखि ५ लाख सम्मका	रु.५ देखि १० लाख सम्मका	रु.१० लाख भन्दा बढिका	जम्मा												
५६	६६	३४	२३	१३	१५	१२	२१९												
१८.	उपभोक्ता समिति दर्ता - संस्था दर्ता ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधान सहित दर्ता नभएमा संस्थालाई कानूनी मान्यता दिन मिल्ने देखिँदैन। कार्यालयले यस वर्ष विभिन्न निर्माण कार्य गर्न सम्झौता गरेका उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता भएको पाइएन। उक्त समितिहरु स्थानीय रुपमा आयोजनाको बजेटको आधारमा अस्थायी रुपमा गठन हुने र काम सम्पन्न पश्चात् समिति विघटन हुने हुँदा निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरु सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा जिम्मेवार बनाउन कठिनाई हुने भएकोले स्थायी संयन्त्र मार्फत् काम गर्ने, गराउने गरी सुधार हुनुपर्दछ।																		
१९.	लागत सहभागिता - गाउँपालिकाले आयोजना/कार्यक्रम छनौट गर्दा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,																		

(Handwritten signature)

	नगद सहभागिता तोकिएको अवस्थामा सहभागिता बापतको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा दाखिला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपछि मात्र उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयले उक्त व्यवस्था अनुसार विभिन्न आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा गाउँपालिकाले लागू गरेको कार्यविधिको उक्त व्यवस्था अनुसार नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको पाइएन । कार्यालयले यस वर्ष विभिन्न २१९ वटा विकास निर्माण तथा पूर्वाधार योजनामा रु. १४ करोड ३५ लाख ५३ हजार ६ सय ९८ खर्च गरेको भए तापनि ती कुनै पनि आयोजनाका उपभोक्ता समितिबाट नगद सहभागिता व्यहोरेको पाइएन । अतः नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।		
२०.	मर्मत सम्भार कोष – सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को नियम उपनियम (३) मा सम्पन्न निर्माण कार्यको सञ्चालन वा मर्मत सम्भार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले गर्नुपर्ने, सोही नियमावलीको उपनियम (१५) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले सम्पन्न आयोजनाको सेवा उपयोग गरे बापत उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क तोकिएको शुल्क जम्मा गर्ने कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट त्यस्तो निर्माण कार्य सञ्चालन तथा मर्मत, सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै कार्यालयले विभिन्न आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित उपभोक्ता समितिसँग गरेको सम्झौतामा मर्मत सम्भारको जिम्मा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले लिनुपर्ने उल्लेख भए तापनि सम्पन्न आयोजना मर्मत सम्भारका लागि कतिपय उपभोक्ता समितिहरूले मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरेको पाइएन । अतः निर्मित आयोजनाहरूको सु-सञ्चालन तथा दिगोपनाको लागि मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।		
२१.	हेभी इक्विपमेण्टको प्रयोग – सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को नियम उपनियम (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । सो नियमावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिशमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरूले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गर्ने गरेको पाइए तापनि नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिश गराई गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सहमति लिएको पाइएन ।		
२२.	निर्माण कार्यको गुणस्तर – गाउँ कार्यपालिका कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत् निर्माण/कार्यान्वयन गराइएका योजनाको दिगोपनाका लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उक्त व्यवस्था अनुसार निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न विभिन्न निर्माण सामग्रीको प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने/गराउने, गाढो लगाउने तथा ढलानको कार्यको गुणस्तरका लागि सिमेन्ट मोर्टार तथा कंक्रीट क्यूब टेष्ट गराउने जस्ता कार्य गराएको पाइएन । जसले गर्दा निर्माण कार्यमा आवश्यक गुणस्तर कायम भएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । अतः कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न आवश्यक पहल हुनुपर्दछ ।		
२३.	जटिल संरचना निर्माण – सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिहरूलाई मेशिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यालयले आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका भवन, पुल, कल्भर्ट, पार्क निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य समेत उपभोक्ता समितिहरू मार्फत् गराउने गरेको देखियो । यस्ता कार्य व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र प्रतिस्पर्धा मार्फत् गराउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।		



२४.

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (३) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले विकास योजना छनौट गर्दा आर्थिक विकास तथा गरीबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने किसिमका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर यस गाउँपालिकाले खेलकुद, गुम्बा निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण जस्ता योजनाहरू समेत छनौट गरी खर्च गरेको पाइयो। कार्यालयले यस वर्ष निम्नलिखित ८ वटा त्यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रका योजनामा देहाय अनुसार रु. ३० लाख ८० हजार लगानी गरेको पाइयो।

अतः यस्ता अनुत्पादक योजनाहरूमा लगानी निरुत्साहित गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने योजनाहरू छनौट गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।

सि.नं.	योजनाको नाम	भुक्तानी रकम
१.	खेलकुद क्याम्पिङ	९०००००
२.	विद्यालयस्तर सप्ताहिक अतिरिक्त क्रियाकलाप	२०००००
३.	कार्यालयले स्वीकृत गरेको गैर-सरकारी संस्थाहरूसँग लगा सहभागिता	२०००००
४.	सामुदायिक भवन घेरावारा तथा फर्निचर खरिद	३०००००
५.	उर्गेन सोलिड गुम्बा प्रोटेक्सन वाल	३०००००
६.	आदिवासी जनजाती भेषभुष खरिद	३०००००
७.	पोथी पोखरी संरक्षण	३९००००
८.	टासी दिन बौद्ध गुम्बा निर्माण	४९००००
जम्मा		३०८००००

२५.

सवारी साधन खरिद – स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा ५.१५ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न नसकिने व्यवस्था छ। गाउँ पालिकाले यस वर्ष मोटरसाइकल थान ७ खरिद गरी निम्नानुसार रु.३१ लाख ३४ हजार ३ सय ७० रुपैया खर्च लेखेको छ। गाउँ पालिकाको आफ्नो आन्तरिक आय करिब रु. २१ लाख ५५ हजार ५ सय २१ मात्र भएको अवस्थामा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सवारी साधनमा यति ठुलो धनराशि खर्च गरेको छ भने हाल गाउँपालिकामा विभिन्न प्रकारका गरी रु.३१ लाख ३४ हजार ३ सय ७० रुपैयाका देहाय बमोजिम सवारी साधन रहेका छन्।

गो.भौ.नं./मिति	विवरण	कम्पनी/क्षमता	संख्या	रकम रु.	आपूर्ति कर्ताको नाम
२४-०७५/१०२७	मोटरसाइकल	Honda, 150 cc	६	२८३४४७०	देव अटो ट्रेडर्स, धरान
६०-०७५/११/२७	मोटरसाइकल	CB Hornet	१	२९९९००	महागणपति अटो ट्रेडर्स, इलाम
जम्मा			७	३१३४३७०	

२६.

पूँजीगत बजेटबाट चालु प्रकृतिका खर्च – महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०७४ कार्तिकमा जारी एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या-२०७४ अनुसार पूँजीगत खर्चको वर्गीकरणभित्र कुनै संरचना निर्माण, मेशिन औजार तथा उपकरण खरिद, सवारी साधन खरिद, सुरक्षा उपकरण खरिद, पूँजीगत संरचनाको आयु थप हुने गरी गरिने पूँजीगत सुधारका खर्चहरू समावेश हुने व्यवस्था छ। तर कार्यालयले सो भन्दा फरक हुने गरी तालिम, प्रशिक्षण, सीप विकास, सचेतना अभिवृद्धि, पोशाक तथा भेषभुषा खरिद, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला सम्मान जस्ता चालु प्रकृतिका कार्यक्रमहरू पनि पूँजीगत कार्यक्रममा समावेश गरी खर्च गरेको पाइयो। यसरी चालु/कार्य सञ्चालन प्रकृतिका कार्यमा पूँजीगत बजेट खर्च गर्दा एकातर्फ पूँजीगत कार्यमा भएको खर्चको यथार्थ तस्वीर चित्रण नहुने तथा पूँजीगत सम्पत्ति निर्माण तथा सिर्जनामा पनि योगदान नपुग्ने हुँदा यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। पूँजीगत बजेटबाट चालु प्रकृतिका कार्यमा भएका खर्चका केही उदाहरण देहाय अनुसार छन् :-

सि.नं.	भौ.नं./मिति	खर्च विवरण	खर्च रकम रु.
--------	-------------	------------	--------------

७

मैवाखोला गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, ताप्लेजुङ्ग

आर्थिक वर्ष २०७५/७६

आचार्य पद २०७२/७५

	१.	२६-२०७५/१०/२७	खेलकुद क्याम्पिङ	२३५०००			
	२.	२७-२०७५/१०/२७	खेलकुद सञ्चालन	५००००			
	३.	४३-२०७५/११/१४	खेलकुद कार्यक्रम	१०००००			
	४.	४८-२०७५/११/१७	लक्षित कार्यक्रम (सिलाइकटाई)	१७५०००			
	५.	६३-२०७५/११/२७	खेलकुद कार्यक्रम	१९९००			
	६.	६५-२०७५/११/३०	जलजले क्लव खेलकुद सञ्चालन	२५००००			
	७.	७२/१३१-२०७५/१२/१३-१/१७	व्युटिपार्लर सार्भेदारी कार्यक्रम	३२८७४६			
			जम्मा	११५८६४६			
२७.	२११-२०७६/३११ बाट वडा नं ४ कार्यालय भवन निर्माणको लागत अनुमान रु.४०१७१२५.३४ भई सम्भौतामा गाउँपालिकाबाट रु.१००००००, समन्वय कार्यालयबाट रु.२५००००० र उपभोक्ता समितिबाट रु.६२२१२५.३४ व्यहार्ने गरी सम्भौता भई उक्त कामको नापी कितावमा कामको मुल्याङ्कन गरि भुक्तानी गर्नु पर्नेमा सो वेगर भुक्तानी भएको पाइएकोमा नापी र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने रु.	१००००००					
२८.	फरक नर्मसको प्रयोग - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा स्वीकृत नर्मस अनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले कतिपय कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागबाट स्थानीय निकायको लागि स्वीकृत नर्मस प्रयोग नगरी अन्य निकायबाट जारी नर्मसको प्रयोग गरेको पाइयो। जसले गर्दा विभिन्न संरचनाको फाउण्डेशन तथा बाटोमा गरिने ढुंगाको सोलिङ्ग तथा ढुंगाको गाह्रो (स्टोन म्यासनरी-१:४ र १:६) कार्यको लागत दरमा फरक परी उक्त कार्यहरुमा थप व्ययभार पर्न गएको छ। यस वर्ष लेखापरीक्षणमा छनौट गरी परीक्षण गरिएका स्टोन सोलिङ्गतर्फ २३ योजनामा रु.१०१९७९०.२० र स्टोन म्यासनरी तर्फ देहायका ८ योजनामा रु.१३८७९६.६१ समेत जम्मा रु.११५८५८६.८१ थप व्ययभार परेको देखिएको सम्बन्धमा गाउँकार्यपालिकाबाट उचित निर्णय हुनुपर्ने देखिएको रु.	११५८५८६.८१					
२६.१	स्टोन सोलिङ्गतर्फ (डोलिडारको नर्मसमा प्रति घ.मी. कार्यको लागि अदक्ष कामदार ०.७५ म्यानडेज भएकोमा ५ म्यानडेज र ढुंगाको परिमाण १ घ.मी. भएकोमा २ घ.मी. राखेको कारणबाट थप व्ययभार परेको)						
	मौ.नं.र मिति	कार्य विवरण	परिमाण	भुक्तानी दर	पाउनुपर्ने दर	बढी दर	बढी भुक्तानी
	५-२०७५/८/९	डिलिप रोडदेखि छागासम्म जाने सडक स्तरन्नोति तथा कुलो मर्मत	२५७.२५	३०२२.५०	२३६१.२५	६६१.२५	१७०१०६.३८
	७-२०७५/९/८	डिलिप मानेडाँडा चित्रे सडक स्तरन्नोती	७१.३५	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	४७१८०
	१०-२०७५/९/८	सशस्त्र वेश क्याम्पको भान्सा निर्माण	१४.४८	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	९५७४.९
	२१-२०७५/१०/१८	सौरनी सडक स्तरन्नोती	५२.०७	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	३४४३१.२९
	२२-२०७५/१०/१८	देवी खोल्सादेखि गाउँपालिकासम्म जाने सडक स्तरन्नोती	७२.५३	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	४७९६०.४६
	२३-२०७५/१०/१८	मजुवा ताम्राङ एकबासे टिम्बुरे सडक स्तरन्नोती	१५४.८३	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	१०२३८१.३३
	४२-२०७५/११/१४	डिलिप रोडदेखि छागासम्म जाने सडक स्तरन्नोती तथा कुलो मर्मत	२६०.१४	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	१७२०१७५.८
	६६-२०७५/११/३०	सागादिकी स्कूल भवनको भित्तामा पखाल निर्माण	०९.८	३०२२.५०	२३६१.२५	६६१.२५	६४८.०३
	६८-	देवीखोला खानेपानी	३.०८	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	२०३६.६५

Amz

मैवाखोला गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, ताप्लेजुङ

आर्थिक वर्ष २०७५/७६

२०७५/१२/४	मर्मत					
७०- २०७५/१२/१३	सुरविरदेखि माभगाउँ हुँदै तेल्लोकबुङसम्म सडक निर्माण	१६.४	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	१०८४४.५
७१- २०७५/१२/१३	मानेडाँडा आ.वि. कक्षाकोठा प्लाष्टर	६.५९	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	४३५७.६४
८१- २०७५/१२/२०	लुकुवा आसिके पामा कोहलचौर सडक मर्मत	३७.६३	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	२४८८२.८४
९४- २०७५/१२/२२	माछापोंखरी मानेडाँडा खानेपानी मर्मत	३.१२	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	२०७३.१
९८- २०७५/१२/२४	बाघधारा माभगाउँ कुवापानी खानेपानी मर्मत	६.८८	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	४५४९.४
९९- २०७५/१२/२४	दुङ्गेशाँघु सामुदायिक भवन घेरावारा तथा फर्निचर खरिद	१.९५	३०२२.५०	२३६१.२५	६६१.२५	१२८९.४४
१०२- २०७५/१/२	तिरतिरे दुङ्गेशाँघु सडक मर्मत कार्य	१६३.१७	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	१०७८९६.१६
१०६- २०७५/१/५	सरस्वती आ.वि.विद्यालय बालकक्षा व्यवस्थापन	४.०९	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	२७०४.५१
१३८- २०७५/२/२१	सामुदायिक भवन जाने बाटो सोलिङ निर्माण	३९.५६	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	२६१५९.०५
१६८- २०७५/२/३१	प्रहरी चौकी ठेस पखाल निर्माण	३१.२३	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	२०७५०.८४
१८१- २०७५/२/३१	खोलाखेतवाट ताम्राङ पुछारसम्म सडक निर्माण	११५.०५	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	७६०७६.८१
१८२- २०७५/३/३	सेलुवा चुचेडाँडा सिचाई कुलो मर्मत	१९.२३	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	१२७५५.८४
१८५- २०७५/३/३	वडा कार्यालयवाट ओदक जाने बाटो सडक स्तरउत्तरी	१४२	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	९३८९७.५
२०३- २०७५/३/१६	जैवाखोला रोड सोलिङ निर्माण	६८.४४	३०२२.५	२३६१.२५	६६१.२५	४५२५५.९५
	जम्मा					१०१९७९०.२

स्टोन म्यासनरी १:६ तर्फ (डोलिडारको नर्समा प्रति घ.मी. कार्यको लागि अदक्ष कामदार ३.२९ म्यानडेज भएकोमा ५ म्यानडेज राखेको कारणवाट थप व्ययभार परेको)

भौ.न.र मिति	योजनाको नाम	परिमाण	नर्स दर	भुक्तानी दर	बढी दर	बढी भुक्तानी
१०- ०७५/१/८	तेल्लोबुङ सशस्त्र वेश क्याम्पको भान्सा निर्माण	३.२१	११४०५.१९	१२५२५.२४	११२०.०५	३५९५.३६
५७- ०७५/११/२१	मुलपानी प्राथमिक विद्यालय	३.७१	११४०५.१९	१२५२५.२४	११२०.०५	४१५५.३९
६६- ०७५/११/३०	सागादिगी स्कूल भवनको भित्तामा पखाल निर्माण	२०.७७	११४०५.१९	१२५२५.२४	११२०.०५	२३२६३.४४
६८- ०७५/१२/४	देवी खोला खानेपानी मर्मत	२.७४	११४०५.१९	१२५२५.२४	११२०.०५	३०६८.९४
९९- ०७५/१२/२४	दुङ्गेशाँघु सामुदायिक भवन घेरावारा तथा फर्निचर खरिद	२२.३	११४०५.१९	१२५२५.२४	११२०.०५	२४९७७.१२
१०२- ०७५/१/२	तिरतिरे दुङ्गेशाँघु कृषि सडक स्तरउत्तरी	२५.७५	११४०५.१९	१२५२५.२४	११२०.०५	२८८४१.२९
२९- ०७५/२/१	पि.एच.सी.एक्सरे कोठा निर्माण	१०.४७	११४०५.१९	१२५२५.२४	११२०.०५	११७२६.९२
१८२- ०७५/३/३	सेलुवा चुचेडाँडा सिचाई कुलो मर्मत निर्माण	३४.९७	११४०५.१९	१२५२५.२४	११२०.०५	३९१६८.१५

Amx

मैवाखोला गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, ताप्लेजुङ

आर्थिक वर्ष २०७५/७६

	जम्मा		१३८७९६.६१	
२९.	कर विजक जारी नगरेको - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९(२) बमोजिम बीस हजार रुपैयाभन्दा बढी रकमको मालसमान खरिद गर्दा वा निर्णय कार्य गराउँदा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनिबाट खरिद गर्नुपर्ने र मू.अ.कर नियमावली, २०५५ को अनुसूची-५ को ढाँचामा कर बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले निम्न योजनाको काममा भुक्तानी दिँदा मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक बेगर पान बिल पेश गरी खर्च लेखेको उक्त रकम नियमित नदेखिएको रु.			१४५३८५९
	गो.भा.न./मिति	कार्य विवरण	सप्लायर्सको नाम	मू. अ. कर रकम
	२-२०७५/६/१८	मैवाखोला गाउँपालिका	भटराई भेराइटीज स्टोर्स	६२२००
	५-२०७५/८/१९	डिलिप रोडदेखि छाँगासम्म जाने सडक स्तरोन्नती तथा कुलो व्यवस्थापन	पर्शन एण्ड प्रदर्शन कन्स्ट्रुशन प्रा.लि.	४६६०२०
	१९-२०७५/१०/१८	असाङलुङ प्रा.वि.मा सोलार ब्याट्री खरिद तथा बाल कक्षा व्यवस्थापन	सयपत्री फर्निचर उद्योग	२५५००
	३५-२०७५/११/३	नवज्योती आ.वि.बाल कक्षा तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन	जनकल्याण स्टेशनरी तथा किराना पसल	५२१४०
	४८-२०७५/१०/१७	लक्षित कार्यक्रम सिलाई कटार्ड	न्यु पाथीभरा ट्रेडर्स	५२४२५
	६५-२०७५/११/३०	शिवरात्रीमा खेलकुद कार्यक्रम	मेदर्स कलेक्शन	५७८००
	६५-२०७५/११/३०	दुङगेसाघु होटल एण्ड लज	-	५८५००
	६५-२०७५/११/३०	दुङगेसाघु होटल एण्ड लज	चोडवाड भेराइटीज सप्लायर्स एण्ड कम्प्युटर सेन्टर	५२६४८
	६५-२०७५/११/३०	दुङगेसाघु होटल एण्ड लज	अविनाश हस्तकला उद्योग	४१९९५
	९०-२०७५/१२/२२	श्री रानीवन प्रा.वि.बाल कक्षा व्यवस्थापन निर्माण	तारा फनिसीड सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स	७२०००
	१०७-२०७६/१/६	साघु स्वास्थ्य चौकी प्रोटेक्सन बाल	सेहाड दुवानी सेवा	८९०००
	११८-२०७६/१/२५	सिंह आ.वि.बालकक्षा व्यवस्थापन	पुष्प स्टेशनरी एण्ड किराना पसल	४०५१०
	१२३-२०७६/१/२७	मंगलादेवी बालकक्षा व्यवस्थापन	पुष्प स्टेशनरी एण्ड किराना पसल	८८४९५
	१३१-२०७६/२/१	व्यटिपाल्जर तालिम	सक्षम भेराइटीज	६५१६८
	१३१-२०७६/२/१	व्यटिपाल्जर तालिम	सम्राट स्टोर्स	२५२४६
	१७५-२०७६/२/३१	आदिवासी जनजाती ४ भेषभुषा कार्यक्रम	फोटो स्टुडियो एण्ड गिफ्ट सेन्टर	६१२००
	१७५-२०७६/२/३१	आदिवासी जनजाती ४ भेषभुषा कार्यक्रम	कञ्चनजंगा सर्टिड सेन्टर	६६०१२
	१९७-२०७६/३/१२	पिपलबुङ माड्रिम निर्माण	अनुपा ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स	७७०००
		जम्मा		१४५३८५९
३०.	२१५।२०७६।३।१७ फेन्च डाँडा ग्याविन पर्खाल निर्माण उपभोक्ता समितिले मिश्र सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स ताप्लेजुङबाट तारजाली खरिद भएकोमा उक्त ग्याविनको गुणस्तर परीक्षण प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु			५८९८६
३१.	शौचालय निर्माण : ११।२०७६।३।१९ वाट पाटीडाँडा मा.वि. को शौचालय निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७५ को क्रियाकलाप नं २.१५.११.७९७ बमोजिम शौचालयको सरसफाई प्रशस्त पानीको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा धारा सेफटी टंकी जस्ता कामको लागत अनुमानमा समावेश समावेश गरेको देखिएन ।			७०००००
३२.	पाइप खरिद: २५५।२०७६।३।१८ वाट पोलिथिनको ठुलो पाइप र खानेपानी पाइप खरिद उपभोक्ता समितिलाई १८० एम.एम. २० मि २२५ एम.एम.३५ मी २५० एम.एम. ४५ मी १६ एम.एम.३०० मी २० एम.एम. १०२० मी ३२ मी २०० मी पाइप खरिद रु २८६८४७ खर्च गरेकोमा उक्त पाइपको जिन्सी दाखिला गरि वितरण गरेको भरपाई पेश हुनुपर्ने रु			२८६८४७
३३.	कार्य सम्पन्न नभएको: भौ.नं.र मिति १०।२०७६।३।१९ असाङलुङ प्रा.वि.लाई दुइ कोठे भवन निर्माणको लागि गा.पा.वाट १६००००० जन श्रमदानवाट ३२९९३१ जम्मा रु १९२९९३१ खर्च भइ १६००००० भुक्तानी भएकोमा उक्त भवनको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र नापी किताब पेश नभएको रु			१६०००००
३४.	वडा नं.२ वडा कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समितिलाई लागत अनुमान रु ४०१७२५।३४ मध्ये उपभोक्ता समितिको ६२२९२५.३४ र कार्यालयको तर्फबाट ३५००००० देखिएको व्यहोरा निम्न अनुसार छन् :			

१०

मैवाखोला गाउँपालिका वडा नं. २ ढुङ्गेसाघुमा भवन निर्माण गर्दा सम्झौता पत्र अनुसार ०७६।३।१५ मा भवन निर्माण पुरा गर्नुपर्नेमा सो पुरा नभइ म्याद थप

(क) मैवाखोला गाउँपालिका वडा नं. २ ढुङ्गेसाघुमा भवन निर्माण गर्दा सम्झौता पत्र अनुसार ०७६।३।१५ मा भवन निर्माण गर्दा सम्झौता अनुसार ०७६।३।१५ मा भवन निर्माण पुरा गर्नुपर्नेमा सो पुरा नभइ म्याद थप
(ख) प्रथम रनिङ विल भुक्तानीमा गा.पा.को बजेट खर्च रु १०००००० उपभोक्ता समितिले २१९७८० समेत १३१९७८० को रनिङ विल भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १२८७७८० को मात्र भुक्तानी भएकोमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने रु

२६९७३४४.७३

३५. ढुवानी खर्च : जिल्ला दररेट अनुसार प्रति जाली ढुवानी खर्च फुडलिङ देखि मैवा खोला सम्म ३२७ का दरले २७७९५ भुक्तानी गर्नु पर्नेमा ७९२०० खर्च लेखेकोमा बढि ढुवानी खर्च असुल हुनुपर्ने रु

५१४०५

३६. सोभै खरिद : आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ८४(१) सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजना अनुसार बीस लाख रुपैया सम्म लागत अनुमान भएको माल सामान निर्माण कार्य वा जुन सुकै सेवा ऐनको दफा ४० बमोजिम सिलबन्दी दरभाउ पत्र आदान गरि खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निम्न अनुसार सप्लायर्सबाट सोभै खरिद भएको नियमित हुनुपर्ने रु.

१५८०४७१

भौ.नं.र मिति	सप्लायर्स	रकम
	औषधि खरिदतर्फ	
२/०७५/११/२१	एग्रो भेटनरी सप्लायर्स	१४७७५७
५/०७६/२/३१	भटराई एग्रोमेट सेन्टर	३९५०००
१५/०७६/३/२५	भटराई एग्रोमेट सेन्टर	६००००
	आयुर्वेदतर्फ	०
३/०७५/६/२५	कर्णाली आयुर्वेदिक फर्म इटहरी	२०००००
५/०७५/९/२६	कर्णाली आयुर्वेदिक फर्म इटहरी	२३९९९५
	पूँजीगत तर्फ	०
२/०७६/१/२९	सजिवनी आयुर्वेद फर्मा	२९७९००
३/०७६/३/२५	विराट सजिविल एण्ड सप्लायर्स	२३९८१९
	जम्मा	१५८०४७१

३७. अनुपातिक कट्टी: सार्वजनिक खरिद नियमावली , २०६४ को नियम ९७(४) मा उपभोक्ता समितिको योगदानभन्दा कम काम सम्पन्न भई रनिङ विल र मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त हुँदा सोही अनुरूप कार्यालयबाट व्यहोरिने रकमलाई पनि सोही अनुपातमा कम गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले निम्न योजनाको लागत अनुमान तयार गरि लाभग्राही समुदायले तथा कार्यालयबाट व्यहोर्ने गरि कार्य गराई उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गरेकोमा सम्झौताको अनुपातमा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा बढी भुक्तानी गरेको देखियो । सम्झौताको अनुपातभन्दा बढी भुक्तानी भएको रु.७१०८४९ असुल गरि संचितकोष दाखिला गर्नुपर्दछ ।

७१०८४९

भौ.नं.र मिति	योजनाको नाम	लागत अनुमान रकम	कार्यालयले व्यहोर्ने कन्टेन्सी	कार्य सम्पन्न रकम	कार्यालयले भुक्तानी दिनुपर्ने अनुपातिक रकम	भुक्तानी रकम	बढी भुक्तानी
२२७/०७६/२/२४	गैरो धारा पोक्ला तम्बेचोक सम्म सडक निर्माण उ.स	१२८९९७०	९७३२४	८१४७१७	६१४२४२	७०७१२३	९२८८०
२४७/०७६/३/२३	प्रहरी भान्सा घर उ.स.उ	५००३९७	३८२७०६	४००९३७	३६७८२२	३८२७०४	१४८८३
२४८/०७६/३/२४	सिसुवा खोल्सा देखि लाङसेम्वा मोटरबाटो उ.स	६०८४४२	४७८५६२	६४३२४२	५०७५९३	४७८५६१	२९०३२
२५१/०७६/३/२४	नारायणी प्राविधिक मा.वि.चर्पी निर्माण	१६४९२८३	१३३७२९५	१३३०००	१३२९६६६	१३३७२९५	१४६२८
२५१३/०७६/३/२४	महादेव आ.वि.घेरावार कार्य	३८२१३५	२८८६८१	३३३२९९	२७४४५१	२८८६८०	१४२२९
२५४/०७६/३/२४	साक्कारा देखि महेन्द्र मा.वि.सम्मको सडक स्तरोन्नती	२९३७१७	२४२४०००	२४५९१४	२१२७०२	२४१८४३	२९०८२
२५३/०७६/३/२४	प्रहरी चौकी सडक निर्माण	१८७२५१	१४६०१३	९२८४२	७९८२३	८९०१२	९१५९
२५९/०७६/३/२४	पौडेल डाँडा डिलिप सडक स्तरोन्नती	५९७२३०	४८४०७०	४८२२३०	४७९९१२	४८४०७०	१११४०
४४/०७६/३/३	हेलीप्याड निर्माण	२६१८४६	२१७६०७	२४२२३८	२०९०७१	२१७६०६	७७३५

मैवाखोला गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, ताप्लेजुङ

आर्थिक वर्ष २०७५/७६

२२८/०७६/३/१५	महेन्द्र मा.वि.ग्राउण्ड निर्माण	१२४४९७३	९४२९०५	११९९००	९९९०९८	९४२९०५	४९८८७
२३९/०७६/३/१९	डोलप रोड देखि कुडघाड मानेडाँडा सडक	४९३९३८	४८१२४१	४७८९३८	४६९०९३	४८१२४१	९२४२५
२४०/०७६/३/१९	पाटीडाँडा मा.वि.	४७०९८८	३८३०२३	४४०४४३	३४८१८२	३८३०२३	२४४४०
२३८/०७६/३/१८	पाटीडाँडा मा.वि.	३६२७९०	२८४३४२	३४४०३०	२७८२६६	२८४३४२	९०७३
२३३/०७६/३/१९	डोलप मानेडाँडा चित्रे सडक स्तरोन्नति	९२८८७७९	९७००००	९०२७४०	७९४९३४	९३४०३३	९३९०९
	जम्मा						७९०८४९

३८.

२०७५।१२।१४ भेरिएशन आदेश: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ अनुसार भेरिएशन आदेश परिमाणको प्राविधिक पुष्ट्याई र भेरिएशनको कारण कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय पुर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रममा जनकल्याण मा.वि.तेल्बुङको ग्राउण्ड बनाउने कार्यको लागि कार्यालय प्रमुख र प्राविधिक पुष्ट्याई बेगर फरक परिमाणमा कार्य सम्पन्न गरेको रु.

२८०३५१

काम	लागत अनुमान		कार्य सम्पन्न		भेरिएशन		
	परिमाण(घ.मि.)	दर	परिमाण(घ.मि.)	दर	परिमाण(घ.मि.)	दर	रकम
माटो काट्ने काम	७६८३	८८.८३	९२७१	८८.८३	१५८८	८८.८३	१४१०६२
दुङ्गा काट्ने काम	९०२.५	३८९.३८	५४४.७८	३८९.३८	३५७.७२	३८९.३८	१३९२८९
जम्मा							२८०३५१

स्वास्थ्यतर्फ

३९.

कार्य सम्पन्न नभएको: फाक्कुम्वा स्वास्थ्य संस्था संचालन व्यवस्थापन समिती र वानहार्ड वर्ल्ड वाइडवीच २०७५।१।२६ मा सम्झौता बमोजिम फाक्कुम्वा हेल्थ पोष्टका वर्थिङ सेन्टर मर्मत कार्यको लागि कुल लागत अनुमान रु.२१९१०३७ मध्ये गाउँपालिकाबाट रु.१०९५५१८ वानहार्ड वर्ल्ड वाइडवाट रु.१०९५५१८।२ को कार्य गर्ने सम्झौता भएकोमा गाउँपालिका तर्फको पुरै रकम भुक्तानी भएता पनि उक्त रकमको नापी किताव र कार्य सम्पन्न पेश नभएको रु

१०९५५१०.२

४०.

न्यानो भोला: कार्यालयको रेकर्ड अनुसार गतवर्षको न्यानो भोला १० वटा यसवर्ष खरिद १०० समेत ११० वटा मौज्जात देखिन्छ। वर्थिङ सेन्टरको रेकर्ड अनुसार यसवर्ष ६५ वटा मात्र वितरण गरी बाँकी ३५ वटाको यसवर्ष आम्दानी बाध्नुपर्ने रु

३५०००

ब.उ.शि.नं ३६५०१५३ (सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतर्फ)

४१.

सामाजिक सुरक्षा : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२ ले लाभग्राहीको नाम दर्ता र नवीकरण, लगत कट्टा तथा भत्ता वितरण लगायत यससँग सम्बन्धित विविध व्यवस्थाहरु गरेको छ। यस वर्ष गाउँपालिकाले रु.१,५२,२७,२००.०० सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेकोमा देखिएका व्यहोराहरु देहाय बमोजिम छन् :-

२१.१

- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ अनुसार तोकिएको मिति भित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छैन।
- लेखापरीक्षणका क्रममा यस आ.व. मा विभिन्न कारण लगत कट्टा भएका लाभग्राहीको संख्या यकिनै र स्पष्ट हुने अद्यावधिक विवरण उपलब्ध हुन सकेन।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ अनुसार तोकिएको मिति भित्रै परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा नवीकरण नगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छ।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०६९ को दफा ९ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नियमित रुपमा अनुगमनको व्यवस्था गरेको छैन।

त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग हुन नदिने यसको गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन संयत्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै तोकिए बमोजिम भत्ता वितरण र लगत अद्यावधिक गर्ने कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

२१.२

गाउँपालिकाले यस वर्ष वितरण गरेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी विवरण देहाय

१२

४८.

आन्तरिक आय : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले गाउँपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय समेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा केन्द्रीय अनुदानबाट गरेको खर्चका तुलनामा आन्तरिक आयको स्थिति देहाय बमोजिम छ।

केन्द्रीय र प्रदेश अनुदानबाट खर्च	आन्तरिक आय	आन्तरिक आय प्रतिशत
२६१०१७२८६.४३	२१५५२२१	०.८३

उपरोक्त विवरण अनुसार स्थानीय तहमा प्राप्त केन्द्रीय अनुदानबाट भएको खर्चको तुलनामा आन्तरिक आयको हिस्सा ०.८३ प्रतिशत मात्र रहेको छ। त्यसैले गाउँपालिकाको आन्तरिक आय संकलनको दायरालाई फराकिलो पाउँ हुन सक्ने चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

४९.

आन्तरिक लेखापरीक्षण: आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औल्याएका निम्न व्यहोराहरु समावेश छ। असुल गरी, प्रमाण र पुष्ट्याई पेश गरी समयमै फछ्याउँ गर्नुपर्ने देखिन्छ:

४९.१

खर्च संकेत वर्गिकरण अनुसार खर्च तथा प्रतिवेदनको अवस्था : गाउँपालिकाको बजेट तयारी तथा अख्तियारी दिने काम नेपाल सरकार बाट स्विकृत आर्थिक संकेत वर्गिकरण बमोजिम गरीएपनि विनियोजित बजेटको खर्च शिर्षकगत नियन्त्रण को अवस्थामा यकिन हुन सकिएन। खर्च शिर्षकगत मासिक तथा चौमासिक प्रतिवेदनहरु समयमा हुने गरेको पाइएन। मासिक फाँटवारी तथा बजेट सिट तयारी गरेर सो मा आन्तरिक नियन्त्रण कायम गरीनुपर्छ।

४९.२

उपभोक्ता समिति सम्बन्धी-

१. उपभोक्ता समिति मार्फत गरीएका सवैजसो कामको नापी कितावमा सम्पन्न भएको कामको कुल रकम मध्ये बजेट बमोजिमको रकम स्थानिय निकायले व्यहोर्ने र बाँकि भएको काम उपभोक्ता समितिले व्यहोर्ने गरी देखाएको पाइयो। सम्बन्धित कामको लागत अनुमान तथा रेट एनालाइसिसमा काम सम्पन्न गर्नका लागी कति श्रमीकको आवश्यकता पर्ने हो नखुलाइदा जथाभावि रुपमा डोर हाजिरी फारमको प्रयोग भएको पाइयो। डोर हाजरी फारम मार्फत भएको खर्चहरु मध्ये कुन कुन जनश्रमदान बापतको हो र कुन ज्यालामा काम लगाइएको हो भनेर एकिन हुन सकिएन। यसमा नियन्त्रण गरीनु पर्छ।

२. आयोजनाको कुल लागतमा उपभोक्ता समितिको श्रमदान समेत संलग्न हुने हुदा लेखांकन तथा प्रतिवेदनमा सो समेत संलग्न गरेमा मात्र वित्तिय विवरणले कारोवारको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। सवै आयोजनाहरुको उपभोक्ता समितिको योगदान वजेट तयारीको अवस्था देखिनै यकिन गरी सो समेत देखिने गरी खर्चको लेखांकन गर्न जरुरि देखिएको।

३. उपभोक्ता समितिबाट पेश भएका हेभि इक्विपमेन्ट प्रयोगको भाडादरमा कुनै प्राविधिक पुष्ट्याइ तथा निर्णय विनानै जथाभावि रुपमा हेभि इक्विपमेन्टको भाडाको विल संलग्न गरेको पाइयो। साथै जटिल प्रकृतिका आयोजनामा प्राविधिकको सिफारीस अनुसार हेभि इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा प्राविधिक पुष्ट्याइ सहित प्राविधिकले सिफारीस गर्नुपर्नेमा जथाभावि रुपमा हेभि इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्दा उपभोक्ता समितिको मर्म विपरीत हुने तथा वातावरणमा समेत गम्भिर असर पर्न सक्छ। साथै समिति पिच्छे मनपरी दरमा भाडा खर्च लेखीदा मितव्ययिता कायम नभएको हुनाले मापदण्ड वनाएर प्राविधिकको सिफारीसका आधारमा मात्र हेभि मेशिन प्रयोग हुनुपर्छ।

४९.३

गाउँपालिका तथा वन हर्ट साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत फाकुम्वा स्वास्थ्य चौकीको

	वर्धिङ्ग सेन्टरको भवन निर्माण कार्य वापत भुक्तानी भएको रु. १०९५५१८ को प्राविधिक विल नापी किताव तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न नरहेकोले अनियमित देखिएको ।																														
५०.	वित्तीय जवाफदेहिता : कार्यालयले विभिन्न ऐन कानून एवं कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाको पालना गरी वित्तीय जवाफदेहिताको स्तर उच्च राख्नु पर्दछ । व्यवस्थापकीय, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र खरिद व्यवस्थापन पक्षसँग सम्बन्धित विभिन्न २० सूचकको आधारमा यस कार्यालयको वित्तीय जवाफदेहिता मूल्यांकनबाट कार्यालयको वित्तीय जवाफदेहिताको स्तरले “सी” ग्रेडिङ प्राप्त गरेको छ । अत वित्तीय जवाफदेहिताको स्तरमा सुधार ल्याउनु पर्दछ ।																														
५१.	सम्परीक्षण : सम्परीक्षणको लागि रु.१४९७२५० पेश हुन आएको छ । सो सम्बन्धमा निम्नानुसार दफाहरु फछ्यौट भई बाँकी दफाको प्रमाण कागजात पेश भएपछि मात्र फछ्यौटको जानकारी गराइनेछ । <table><tr><th>सि.नं.</th><th>दफा</th><th>विवरण</th><th>रकम (रु.)</th></tr><tr><td>१</td><td>११(२)</td><td>६ वडै वडाध्यक्षहरुलाई मोबाइल वितरण गरेको, जिन्सी दाखिला र बुझ्नेको भरपाई पेश भएको</td><td>११९७००</td></tr><tr><td>२</td><td>११(६)</td><td>वडाध्यक्ष सुरेन्द्र लिम्बुलाई दै.भ.भुक्तानीमा बढी नगएको प्रमाण पेश भएको</td><td>५०००</td></tr><tr><td></td><td></td><td>सम्परीक्षण हुन नसकेको</td><td></td></tr><tr><td>३</td><td>१२(१)</td><td>अनुगमन खर्च बढी नगएको प्रमाण पेश वा असुल भई नआएको</td><td>१७०८५०</td></tr><tr><td>४</td><td>१३</td><td>असुल भई नआएको</td><td>३५२५०</td></tr><tr><td>५</td><td>२३</td><td>चटानको अनुपात वृद्धि नियमित भई नआएको</td><td>११६६४५०</td></tr></table>	सि.नं.	दफा	विवरण	रकम (रु.)	१	११(२)	६ वडै वडाध्यक्षहरुलाई मोबाइल वितरण गरेको, जिन्सी दाखिला र बुझ्नेको भरपाई पेश भएको	११९७००	२	११(६)	वडाध्यक्ष सुरेन्द्र लिम्बुलाई दै.भ.भुक्तानीमा बढी नगएको प्रमाण पेश भएको	५०००			सम्परीक्षण हुन नसकेको		३	१२(१)	अनुगमन खर्च बढी नगएको प्रमाण पेश वा असुल भई नआएको	१७०८५०	४	१३	असुल भई नआएको	३५२५०	५	२३	चटानको अनुपात वृद्धि नियमित भई नआएको	११६६४५०		
सि.नं.	दफा	विवरण	रकम (रु.)																												
१	११(२)	६ वडै वडाध्यक्षहरुलाई मोबाइल वितरण गरेको, जिन्सी दाखिला र बुझ्नेको भरपाई पेश भएको	११९७००																												
२	११(६)	वडाध्यक्ष सुरेन्द्र लिम्बुलाई दै.भ.भुक्तानीमा बढी नगएको प्रमाण पेश भएको	५०००																												
		सम्परीक्षण हुन नसकेको																													
३	१२(१)	अनुगमन खर्च बढी नगएको प्रमाण पेश वा असुल भई नआएको	१७०८५०																												
४	१३	असुल भई नआएको	३५२५०																												
५	२३	चटानको अनुपात वृद्धि नियमित भई नआएको	११६६४५०																												
५२.	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले वेरूजू फछ्यौट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२) (घ) बमोजिम वेरूजू फछ्यौट गर्ने, गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । कार्यालयले गत वर्षको वेरूजू फछ्यौट गरेको देखिएन । गत वर्षको वेरूजू स्थिति निम्नानुसार देखिएको छ : (रु.हजारमा) <table><tr><th>गत वर्षको वेरूजू रकम (रु.) (A)</th><th>यो वर्ष फछ्यौट (B)</th><th>बाँकी (C= A-B)</th></tr><tr><td>२६६१०००</td><td>१२४७००</td><td>२५३६३००</td></tr></table>	गत वर्षको वेरूजू रकम (रु.) (A)	यो वर्ष फछ्यौट (B)	बाँकी (C= A-B)	२६६१०००	१२४७००	२५३६३००																								
गत वर्षको वेरूजू रकम (रु.) (A)	यो वर्ष फछ्यौट (B)	बाँकी (C= A-B)																													
२६६१०००	१२४७००	२५३६३००																													
५३.	अद्यावधिक वेरूजू स्थिति : गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी वेरूजू स्थिति देहाय अनुसार रहेको छ : (रु.हजारमा) <table><tr><th>गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी C</th><th>यो वर्षको सं. प.बाट कायम वेरूजू (D)</th><th>यो वर्षको कायम वेरूजू (E)</th><th>बाँकी (F=C+D+E)</th></tr><tr><td>२५३६३००</td><td>०.००</td><td>२१२०३५०४.५२</td><td>२३७३९८०४.५२</td></tr></table>	गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी C	यो वर्षको सं. प.बाट कायम वेरूजू (D)	यो वर्षको कायम वेरूजू (E)	बाँकी (F=C+D+E)	२५३६३००	०.००	२१२०३५०४.५२	२३७३९८०४.५२																						
गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी C	यो वर्षको सं. प.बाट कायम वेरूजू (D)	यो वर्षको कायम वेरूजू (E)	बाँकी (F=C+D+E)																												
२५३६३००	०.००	२१२०३५०४.५२	२३७३९८०४.५२																												

Ramfesh
(रमेश आर्चकार)

अर्जुन
(अर्जुन कु. चौधरी)

Amr
(निरञ्जन थापा)

अनूसूची-१
वित्तीय जवाफदेहिता मूल्याङ्कन

क्र.सं.	सूचकहरू (Indicators)	कूल अङ्कभार	कूल प्राप्तांक	कैफियत
१.	व्यवस्थापकीय पक्ष (सूचक संख्या : ५)		०-५	
	i. संगठन संरचना, दरबन्दी र पदपूर्ती, कार्यविवरण तथा जिम्मेवारी बाँडफाँडको स्थिति,	५	३	
	ii. सञ्चालित कार्यक्रम वा सेवाको अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पर्याप्तता,	५	२	
	iii. कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सरसफाईको अवस्था,	५	३	
	iv. गुनासो सुनुवाई तथा तालुक निकायबाट हुने निरीक्षण र निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था,	५	२	
	v. सरकारी सम्पत्तिको लगत, संरक्षण, जिन्सी निरीक्षण तथा सोको प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्थिति	५	३	
२.	वित्तीय व्यवस्थापन पक्ष (सूचक संख्या : ५)		०-५	
	i. निकायको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको स्थिति,	५	३	
	ii. विनियोजन, राजस्व, धरौटी लगायत सबै आर्थिक कारोबार अभिलेख र प्रतिवेदनको अवस्था,	५	३	
	iii. आन्तरिक लेखापरीक्षण र सोबाट औल्याइएका व्यहोरा कार्यान्वयनको स्थिति,	५	३	
	iv. अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औल्याइएको बेरुजूको लगत र फछ्यौटको स्थिति,	५	३	
	v. वित्तीय सूचना प्रणाली प्रयोग र त्यसको उपयोगको अवस्था ।	५	३	
३.	सेवा प्रवाह (सूचक संख्या : ५)		०-५	
	i. कार्यालयमा रहेका सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मेसिन तथा उपकरणहरू प्रयोग रहे नरहेको,	५	३	
	ii. सेवाग्राहीको समय र लागत घटाउन विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाहको स्थिति,	५	२	
	iii. सेवा मापदण्ड निर्धारण, टोकन प्रणाली, एकद्वार सेवा प्रणाली, हेल्प डेक्स प्रणाली कार्यान्वयनको अवस्था	५	२	
	iv. निकायबाट प्रवाह हुने सेवाको नागरिक बडापत्र तथा सेवाको गुणस्तर सुधारका सम्बन्धमा उपयुक्त उपायहरूको अवलम्बन,	५	३	
	v. कार्यालयको सेवामा मध्यस्थ वा विचौलिया उपस्थितिको अवस्था ।	५	३	
४	खरिद व्यवस्थापन/विकास निर्माण (सूचक संख्या: ५)		०-५	
	i. खरिद कार्यको स्पेसिफिकेसन, डिजाइन र लागत अनुमान यथार्थताको अवस्था,	५	२	
	ii. खरिद विधिको पालना र प्रतिस्पर्धाको स्थिति,	५	२	
	iii. ठेक्का व्यवस्थापनमा समयतालिकाको पालना र पुँजीगत खर्चको स्थिति,	५	२	
	iv. ठेक्काको सम्झौताअनुसार खरिद कारवाहीको सम्पन्नता तथा सम्झौताअनुसार खरिद कार्य नभएको अवस्थामा त्यसउपर गरिएको कारवाहीको स्थिति,	५	३	
	v. तोकिएको मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद कार्यको गुणस्तर निर्यातको स्थिति ।	५	२	
कूल पूर्णांक: १०० प्राप्ताङ्क: प्रतिशत: प्राप्त ग्रेडिङ:		१००	५२	
	तह	स्कोर	ग्रेडिङ प्रदान गर्ने आधार:	C
	अति उत्तम	८० -१०० प्रतिशत	A	
	धेरै राम्रो	६० -७९ प्रतिशत	B	
	राम्रो	४० -५९ प्रतिशत	C	
	सामान्य	४० भन्दा घटी प्रतिशत	D	